



HESSISCHER LANDTAG

15. 05. 2026

Kleine Anfrage

**Katy Walther (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN),
Kaya Kinkel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN),
Martina Feldmayer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN),
Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
und Mirjam Glanz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vom 18.03.2026**

Radwegeprojekte an Landes- und Bundesstraßen 2026

und

Antwort

Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum

Vorbemerkung Fragesteller:

Am 19. Oktober 2023 hat das hessische Verkehrsministerium das Planungsprogramm für Radwege von Hessen Mobil veröffentlicht. Laut diesem wurde zum damaligen Zeitpunkt an 245 Radwegeprojekten an Landes- und Bundesstraßen gearbeitet. Die Projekte wurden im Zuge der landesweiten „Dringlichkeitsbewertung Radwege an Bundes- und Landesstraßen“, die Hessen-Mobil im Auftrag des Hessischen Verkehrsministeriums durchgeführt hatte, als besonders wichtig eingestuft. Sie sind über ganz Hessen verteilt und kommen auch dem ländlichen Raum zugute. Der jeweils aktuelle Stand dieser Projekte ist aus diesem Grund für viele Akteure relevant.

Vorbemerkung Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum:

Wie in der Antwort zur Kleinen Anfrage, Drucksache 21/1535, dargestellt, befanden sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (HMWVW) vom 19. Oktober 2023 konkret 197 Radwegemaßnahmen in der Planung.

Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

- Frage 1 Wie viele Kilometer Radweg an Landes- und Bundesstraßen in Hessen wurden 2025 fertiggestellt?
- Frage 2 Wie viele Radwegprojekte an Landes- und Bundesstraßen befanden sich zum Stichtag 1. Januar 2026 im Planungsprogramm oder in der Umsetzung bei Hessen-Mobil? Bitte mit Planungs-/Umsetzungsphase nach HOAI angeben.
- Frage 3 Welche Termine werden aktuell für den Abschluss der Planung und die Freigabe für den Verkehr für alle genannten Projekte angenommen?
- Frage 4 Welche Veränderungen haben sich bezogen auf den in der Antwort auf die Kleine Anfrage, Drucksache 21/1535, berichteten Planungs- oder Umsetzungsstand beziehungsweise die geplanten Termine für Abschluss der Planung und Freigabe für den Verkehr je Projekt ergeben? Bitte für jedes Projekt einzeln auflisten und bei Bedarf durch entsprechende Daten zum Stichtag 1. Januar 2026 ergänzen.
- Frage 5 Bewertet die Landesregierung diesen Fortschritt als zufriedenstellend?

Die Fragen 1 bis 5 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Im Jahr 2025 konnten 13,0 Kilometer Radweg im Zuge von Landesstraßen und 2,2 Kilometer im Zuge von Bundesstraßen fertiggestellt werden. Zudem wurden 1,5 Kilometer Radweg im Zuge von Landesstraßen und 2,8 Kilometer im Zuge von Bundesstraßen saniert. Die Länge der Radwege wird immer im Jahr der Fertigstellung der Radwege ausgewiesen. Die Bauzeiten der Radwege gehen teilweise über ein Jahr hinaus.

Zum Stand vom 31. Dezember 2025 befanden sich 201 Radwegeprojekte in der Planung, 126 an Landes- sowie 75 an Bundesstraßen. Zudem befanden sich zum selben Zeitpunkt 14 Radwegeprojekte in der Umsetzung, 11 an Landes- sowie drei an Bundesstraßen.

Der Anlage können die in Planung sowie in Umsetzung befindlichen Radwegemaßnahmen mit ihren Leistungsphasen nach HOAI, dem voraussichtlichen Zeitpunkt für den Abschluss der Planung (Fertigstellung Leistungsphase 5) und der voraussichtlichen Baufertigstellung entnommen und ein Abgleich mit der Antwort auf die Kleine Anfrage, Drucksache 21/1535, hergestellt werden. Die Landesregierung bewertet die erfolgreiche Umsetzung ihrer Planungs- und Investitionsziele im Radwegebau als erfolgreich.

Frage 6 Wie hoch waren die für den Radwegebau verfügbaren Mittel in den Haushalten 2024 und 2025?

Frage 7 Wie hoch waren die tatsächlich ausgegebenen Mittel für den Radwegebau jeweils in 2024 und 2025? Bitte aufschlüsseln in Mittel für Bau- und Planungsleistung.

Die Fragen 6 und 7 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

In den Landeshaushalten 2024 und 2025 standen jeweils 17,0 Millionen Euro für Investitionen in Radwege im Zuge von Landesstraßen zur Verfügung. Dies entsprach 10 Prozent der für den Straßenbau bereitgestellten Mittel.

Im Jahr 2024 wurden mit 17,2 Millionen Euro erstmals über 17 Millionen Euro in Radwege im Zuge von Landesstraßen investiert. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2023 15,2 Millionen Euro verausgabt. Das hohe Investitionsniveau wurde mit einer Verausgabung von 17,0 Millionen Euro auch in 2025 gehalten.

Der Landhaushalt stellt jährlich Planungsmittel für Ingenieurfreibleistungen (unter anderem Gutachten, Beauftragung von Ingenieurbüros) bereit.

Hessen-Mobil hat im Jahr 2024 rund 5,3 Millionen Euro und 2025 rund 4,6 Millionen Euro an Mitteln für Ingenieurfreibleistungen für die Planung und Umsetzung von Radwegemaßnahmen im Zuge von Bundes- und Landesstraßen verausgabt. Der Bedarf und Mittelabfluss an Ingenieurfreibleistungen für Planungsleistungen und / oder Fachgutachten sind bei jedem Projekt individuell und über den Projektverlauf nicht linear, so dass es zu nennenswerten Schwankungen in der Verausgabung von Mitteln für Ingenieurfreibleistungen kommt. Darüber hinaus werden Projekte auch ohne Vergabe von Planungsleistungen an Ingenieurbüros umgesetzt. Hinsichtlich der im gleichen Zeitraum eingesetzten Personalressourcen von Hessen-Mobil wird auf die Antwort auf die Frage 10 verwiesen.

Frage 8 In welcher Höhe hätten dem Land Hessen in den Jahren 2024 und 2025 Radwegebaumittel des Bundes jeweils zugestanden? Bitte entsprechenden Verteilungsschlüssel darlegen.

Frage 9 In welcher Höhe wurden Mittel gegenüber diesem Ansatz in den Jahren 2024 und 2025 tatsächlich abgerufen?

Die Fragen 8 und 9 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Für die Verteilung der Bundesmittel für Radwege im Zuge von Bundesstraßen existiert kein Verteilungsschlüssel. Im Jahr 2024 wurden 7,1 Millionen Euro und im Jahr 2025 5,8 Millionen Euro in Radwege im Zuge von Bundesstraßen investiert.

Frage 10 Welche Personalressourcen wurden in 2024 und 2025 jeweils insgesamt zur konkreten Planung von Radverkehrsanlagen und zum Bau aufgewendet? Bitte in Vollzeitäquivalenten angeben und nach Hessen-Mobil und HMVWV aufschlüsseln.

Im Jahr 2024 waren rechnerisch insgesamt 78 Vollzeitäquivalente (VZÄ) für die Planung und den Bau von Radwegeprojekten Bundes- und Landesstraßen bei Hessen-Mobil tätig. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 83 VZÄ ermittelt. Die Ermittlung der VZÄ erfolgte auf Basis der gebuchten produktiven Stunden für Radwegemaßnahmen.

Im HMVWV wird nicht konkret an Projekten gearbeitet.

Wiesbaden, 5. Mai 2026

Kaweh Mansoori

Die in Planung sowie Bau befindlichen Radwegmaßnahmen mit ihrer **Leistungsphase nach HOAI**, dem voraussichtlichen Zeitpunkt für den Abschluss der Planung (Fertigstellung Leistungsphase 5) und der voraussichtlichen Baufertigstellung können den folgenden Tabellen (eine je Baulastträger sowie Projektphase (Planung oder Bau)) entnommen werden. Die Daten weisen den Stand vom 31.12.2025 auf.

In Planung befindliche Radwegeprojekte des Baulastträgers Land

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Planungsphase nach HOAI	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
L2289 / L2304	Radweg Zeitlofs/Altengronau - Wegeanschluss in Richtung Sinnatal/Mottgers	Leistungsphase 1/2	2029	Nach 2029
L2310	Radweg zwischen Seligenstadt/Froschhausen und Einmündung Daimlerstraße	Leistungsphase 6	2026	2026
L2310	Radweg zwischen Einmündung Daimlerstraße und Tannmühlkreisel bei Obertshausen (Landesabschnitt)	Leistungsphase 4	2026	2027
L3001	Radweg zwischen dem Knotenpunkt L 3117 / L 3001 (Heusenstamm) und Dietzenbach/Steinberg	Leistungsphase 3	2029	2030

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Planungsphase nach HOAI	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
L3001	Radweg zwischen Dietzenbach/Hexenberg und Waldschwimmbad	Leistungsphase 3	2027	2028
L3001	Radweg zwischen Carl-Ulrich-Brücke (Rampen) und Dieburger Straße in Frankfurt	Leistungsphase 1/2	2028	2031
L3006	Provisorische Radwegführung im Bereich des Kreuzungsbauwerkes A 66 AS Eschborn	Leistungsphase 5	2026	2026
L3007	Radweg zwischen Laubach/Röthges und Abzweig L3481	Leistungsphase 4	2026	2027
L3008	Radweg zwischen Bad Vilbel/Gronau und Niederdorfelden (B 521)	Leistungsphase 4	2029	2030
L3010	Radweg Büdingen/Rinderbügen - Büdingen/Wolferborn	Leistungsphase 4	2026	2026
L3010	Radweg Büdingen (Abzweig Am Hain) - Büdingen (Abzweig Am Hammer)	Leistungsphase 5	2026	2026
L3011	Radweg zwischen Hofheim und Lorsbach	Leistungsphase 4	2027	2030
L3011	Radweg zwischen Eppstein und Hofheim/Lorsbach	Leistungsphase 5	2025	2028

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Planungsphase nach HOAI	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
L3012 B 519	Radweg zwischen Trebur und Rüsselsheim (Abschnitt K 159 - A 60)	Leistungsphase 1/2	2032	Nach 2032
L3015	Radweg zwischen Bad Soden/L 3367 und Kronberg/L 3327	Leistungsphase 1/2	2028	2029
L3017	Radweg zwischen Hofheim/Wallau und Flörheim/Wicker	Leistungsphase 3	2027	2029
L3017	Radweg zwischen Eppstein/Bremthal und Hofheim/Wildsachsen	Leistungsphase 4	2026	2028
L3019	Radweg am Weiskirchner Berg zwischen Oberursel/Weißkirchen und Frankfurt/Riedberg (Altenhöferallee)	Leistungsphase 5	2024	2027
L3020	Radweg zwischen Heuchelheim Gießen	Leistungsphase 3	2026	2028
L3020	Ausbau eines Radweges zwischen Leun/Biskirchen und Leun/Stockhausen	Leistungsphase 4	2026	2029
L3026	Radweg Lückenschluss R6 zwischen Idstein/Gänseberg und B 275	Leistungsphase 4	2026	2028
L3028	Radweg zwischen Hochheim und Wiesbaden/Delkenheim	Leistungsphase 4	2026	2027
L3040	Radwegeschnellverbindung / Direktverbindung	Leistungsphase 3	2030	Nach 2030

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Planungsphase nach HOAI	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
	zwischen Nauheim und Rüsselsheim			
L3040	Radwegeschnellverbindung / Direktverbindung zwischen Rüsselsheim und Rüsselsheim/Königstädten	Leistungsphase 3	2030	Nach 2030
L3040	RSV Abschnitt 13 b Königstädten - Rüsselsheim (Bensheimer Straße bis OD-Grenze)	Leistungsphase 1/2	2030	2030
L3040 L3482	Radweg zwischen Bischofsheim und Groß-Gerau (Nauheim Schillerstraße bis Knotenpunkt L3040 / L3094)	Leistungsphase 4	2027	2030
L3041	Radweg zwischen B 456 und Friedrichsdorf/Köppern (Lochmühle)	Leistungsphase 4	2026	2028
L3041	Radweg zwischen Lochmühle und Friedrichsdorf/Köppern (Erneuerung und Verbreiterung des vorhandenen Radweges)	Leistungsphase 4	2026	2029
L3061 L3048	Radweg zwischen Lohra/Damm und Weimar/Niederwalgern	Leistungsphase 3	2027	2030
L3065	Radweg zwischen Otzberg/Ober-Klingen und Abzweig B 426	Leistungsphase 3	2027	2030

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Planungsphase nach HOAI	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
L3067	Radweg zwischen Neuental/Schlierbach und Neuental/Waltersbrück	Leistungsphase 3	2027	2028
L3067	Radweg zwischen Neuental/Zimmersrode und Borcken/Nassenerfurth	Leistungsphase 3	2026	2027
L3073	Radweg zwischen Amöneburg und Kirchhain	Leistungsphase 1/2	2030	Nach 2030
L3074	Radweg zwischen Neuental/Waltersbrück und Neuental/Bischhausen	Leistungsphase 3	2027	2028
L3074	Radweg zwischen Bad Zwesten/Niederurff und Bad Zwesten	Leistungsphase 3	2027	2028
L3079 B 27	Radweg zwischen Fulda und Fulda/Lehnerz (Leipziger Straße); einschließlich Kreisverkehrsplatz	Leistungsphase 4	2027	2030
L3089	Radwegequerung bei Ebsdorfergrund/Ebsdorf	Leistungsphase 6	2026	2027
L3092	Radweg zwischen Marburg/Marbach und Lahntal/Caldern über Gewerbegebiet Görzhausen	Leistungsphase 3	2030	2033
L3092	Radweg zwischen Lahntal/Caldern und B 62	Leistungsphase 4	2027	2029
L3092	Radweg Marburg Lahnberge	Leistungsphase 3	2028	2032
L3093	Verlegung Lahntalradweg zwischen Lollar/Odenhausen und Röderheide	Leistungsphase 7	2023	2026

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Planungsphase nach HOAI	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
L3093	Radweg zwischen Fronhausen und Weimar/Niederwalgern	Leistungsphase 3	2027	2029
L3094	Radweg zwischen Büttelborn/Worfelden und Weiterstadt/Braunshardt	Leistungsphase 3	2030	2031
L3094	Radweg zwischen Kornsand und Trebur/Geinsheim	Leistungsphase 5	2026	2029
L3094	Radweg zwischen Bischofsheim und Groß-Gerau (Knotenpunkt L 3040 bis Groß-Gerau)	Leistungsphase 5	2027	2028
L3096	Querungshilfe zwischen Riedstadt/Leeheim und Riedstadt/Wolfskehlen im Bereich Golfpark Riedstadt	Leistungsphase 5	2025	2026
L3096	Radweg zwischen Riedstadt/Leeheim und Trebur/Geinsheim	Leistungsphase 1/2	Nach 2030	Nach 2030
L3100	Radweg zwischen Malchen und B 426 (Eberstadt)	Leistungsphase 4	2026	2027
L3100	Radweg zwischen Seeheim und Malchen (bis Frankensteiner Straße)	Leistungsphase 3	2029	2030
L3104	Radweg zwischen Ober-Ramstadt und Roßdorf	Leistungsphase 3	2027	2029

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Planungsphase nach HOAI	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
L3104	Lückenschluss der Raddirektverbindung zwischen Darmstadt und Roßdorf	Leistungsphase 3	2029	2031
L3105	Radweg Hirschhorn - Landesgrenze Baden-Württemberg	Leistungsphase 1/2	Nach 2030	Nach 2030
L3111	Radweg zwischen Lorsch und Abzweig B 460	Leistungsphase 5	2026	2027
L3113	Radweg zwischen Weiterstadt und KP K 165	Leistungsphase 1/2	2033	2034
L3113	Radweg zwischen bei Weiterstadt vom KP K165 bis Gräfenhausen	Leistungsphase 1/2	2033	2034
L3115	Radweg zwischen Schaafheim und Landesgrenze Bayern	Leistungsphase 3	2029	2029
L3116	Linienverbesserung Radweg bei Rodgau/Dudenhofen	Leistungsphase 4	2026	2027
L3117	Radweg zwischen Neu-Ilsenburg und L 3001 "Wildhof"; 2. BA (Brandschneise - Gravenbruch)	Leistungsphase 5	2024	2026
L3117	Radweg zwischen Neu-Ilsenburg und Gravenbruch (Abzweig Brandschneise)	Leistungsphase 3	2028	Nach 2028
L3125	Radweg zwischen Ebsdorfergrund/Beltershausen und Marburg; 1. BA	Leistungsphase 6	2025	2027

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Planungsphase nach HOAI	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
L3128	Radweg zwischen Busseck/Alten-Buseck und Buseck/Großen-Buseck	Leistungsphase 4	2028	2029
L3129	Radweg zwischen B49n (Ortsumgehung Reiskirchen) - Reiskirchen/Burkhardsfelden	Leistungsphase 1/2	2033	Nach 2033
L3129	Radweg zwischen Linden/Großen-Linden und Hüttenberg/Hörnsheim	Leistungsphase 3	2027	2029
L3131	Radweg zwischen Pohlheim/Dorf-Güll und Pohlheim/Garbenteich; 2. BA	Leistungsphase 5	2025	2027
L3132	Ausbau eines Radweges zwischen Pohlheim/Watzenborn-Steinberg und Gießen	Leistungsphase 3	2026	2029
L3146	Radweg zwischen Staufenberg und Staufenberg/Treis a. d. Lumda	Leistungsphase 3	2028	Nach 2028
L3146	Radweg zwischen Gemünden/Rülfenrod und Gemünden/Ehringshausen	Leistungsphase 1/2	2031	Nach 2031
L3146	Radweg zwischen Gemünden/Burg-Gemünden und Gemünden/Nieder-Gemünden	Leistungsphase 4	2026	2028
L3146	Radweg zwischen Gemünden/Nieder-Gemünden und Gemünden/Rülfenrod	Leistungsphase 3	2026	2028

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Planungsphase nach HOAI	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
L3147	Radweg zwischen Melsungen und Melsungen/Kirchhof	Leistungsphase 3	2026	2028
L3147	Radweg zwischen Abzweig L 3238 und Hess. Lichtenau/Hollstein (Lückenschluss Herkules-Wartburg-Radweg)	Leistungsphase 3	2027	2028
L3149	Radweg zwischen Warbern/Falkenberg und Abzweig K 21 (Rockshausen)	Leistungsphase 6	2026	2026
L3150	Radweg zwischen Fritzlar/Werkel und Fritzlar	Leistungsphase 1/2	2026	2027
L3161	Radweg Lauterbach/Wernges - Lauterbach/Maar	Leistungsphase 1/2	2032	Nach 2032
L3172	Radweg bei Heringen/Leimbach	Leistungsphase 6	2026	2027
L3172	Radweg zwischen Philippsthal/Heimboldshausen und Philippsthal/Harnrode, einschließlich Unterführung Werra	Leistungsphase 3	2028	2031
L3174	Radweg zwischen Petersberg und Margrethenhaun, einschließlich Ausbau Knotenpunkt K 6 (Petersberg/Horwieden)	Leistungsphase 3	2027	2028

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Planungsphase nach HOAI	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
L3174	Radweg zwischen Petersberg und Petersberg/Margrethenhaun im Bereich der Unterführung A 7	Leistungsphase 3	2027	2028
L3176	Radweg zwischen Schlitz/Fraurombach und Hünfeld/Michelsrombach	Leistungsphase 3	2027	2029
L3181	Radweg zwischen Neuhof/Romerz und Neuhof/Hauswurz	Leistungsphase 3	2026	2028
L3181	Radweg zwischen Neuhof/Hauswurz und Neuhof/Rommerz 2. BA, Ausbau des Wirtschaftsweges im Kemmetetal	Leistungsphase 3	2027	Nach 2027
L3209	Radweg zwischen Maintal/Bischofsheim (L 3205) und Maintal/Hochstadt	Leistungsphase 1/2	2029	Nach 2029
L3209	Radweg zwischen Frankfurt/Bergen-Enkheim (B 521) und Maintal/Bischofsheim	Leistungsphase 4	2028	2029
L3210	Radweg zwischen Trendelburg/Eberschütz (Dielmelbrücke) und Wirtschaftsweg Richtung Sielen	Leistungsphase 4	2026	2027
L3212	Radweg bei Hofgeismar	Leistungsphase 6	2025	2026
L3214	Radweg Wolfhagen - Wolfhagen/Nothfelden	Leistungsphase 1/2	2028	Nach 2028

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Planungsphase nach HOAI	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
L3215	Radweg zwischen Wolfhagen/Istha und Schauenburg/Martinshagen	Leistungsphase 7	2025	2026
L3222	Neubau Radwegebrücke bei Brunslar	Leistungsphase 3	2027	Nach 2027
L3227	Radweg zwischen Spangenberg und Spangenberg/Pfieffe	Leistungsphase 5	2026	2028
L3228	Radweg zwischen Abzweig B 83 (ICE-Brücke) und Körle/Unter-Empfershausen	Leistungsphase 1/2	2027	2028
L3229	Radweg Hessisch Lichtenau OT Küchen	Leistungsphase 3	2031	Nach 2031
L3249	Radweg zwischen Abzweig B 27 und Sontra/Hornel	Leistungsphase 7	2025	2026
L3251	Radweg zwischen Ronshausen und Wildeck/Hönebach	Leistungsphase 6	2026	2027
L3258	Radweg zwischen Ebersburg-Weyhers und Ried	Leistungsphase 5	2022	2030
L3258 L3176	Radweg zwischen Nüsttal/Morles und Nüsttal/Hofaschenbach	Leistungsphase 5	2026	2027
L3262	Radweg zwischen Neu-Ilsenburg/Zeppelinheim und Dreieich/Buchschlag (Mitteldicker Weg)	Leistungsphase 3	2028	2029
L3262	Radweg zwischen Anschlussstelle Zeppelinheim	Leistungsphase 1/2	2029	Nach 2029

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Planungsphase nach HOAI	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
	(Terminal 3) und Neu-Isenburg/Zeppelinheim			
L3265	Radweg zwischen Flörsheim/Weilbach und Hattersheim	Leistungsphase 1/2	2028	2029
L3278	Radweg zwischen Hadamar/Oberzeuzheim und Hadamar/Steinbach	Leistungsphase 3	2027	2028
L3307	Radweg zwischen den Anschlussknoten A 66 / AS Eichenzell	Leistungsphase 1/2	2027	Nach 2027
L3313	Radweg zwischen Dreieich/Sprendlingen und Neu-Isenburg; 2. BA zwischen Neuhöfer Str. und Abzweig B 459	Leistungsphase 3	2027	2028
L3318	Radweg zwischen Otzberg/Zipfen und Otzberg/Hering	Leistungsphase 3	2027	2028
L3320	Radweg zwischen Eltville/Hattenheim und Kiedrich	Leistungsphase 1/2	Nach 2030	Nach 2030
L3325	Radweg zwischen Mücke/Nieder-Ohmen und Mücke/Bernsfeld	Leistungsphase 4	2028	2031
L3351	Radweg zwischen Friedberg/Fauerbach und Friedberg/Dorheim	Leistungsphase 4	2027	2028
L3351	Radweg zwischen Friedberg/Bruchenbrücken und Friedberg	Leistungsphase 3	2030	Nach 2030

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Planungsphase nach HOAI	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
L3351	Rad- und Gehweg in der Ortsdurchfahrt Friedberg/Dorheim	Leistungsphase 1/2	2027	2028
L3355	Radweg zwischen B 49n (Ortsumgehung Reiskirchen) - Reiskirchen/Hattenrod	Leistungsphase 1/2	2033	Nach 2033
L3360	Radweg zwischen Wetzlar und Hüttenberg/Rechtenbach	Leistungsphase 3	2029	Nach 2029
L3361	Radweg zwischen Biebesheim und Gernsheim	Leistungsphase 3	2031	Nach 2031
L3362	Radweg zwischen Dillenburg und Dillenburg/Nanzenbach	Leistungsphase 1/2	2029	Nach 2029
L3377	Radweg zwischen Künzell/Dirlos und Künzell/Dietershausen; 2. BA bis Dietershausen	Leistungsphase 3	Nach 2030	Nach 2030
L3398	Radweg in der Ortsdurchfahrt Heppenheim (Kreisverkehrsplatz Gießener Str. - Erbachwiesenweg)	Leistungsphase 5	2026	2027
L3413	Radweg zwischen Groß Umstadt und Groß-Umstadt/Raibach	Leistungsphase 4	2027	2030
L3418	Radwegeverbindung zwischen B 458 und L 3079 Gemeinde Petersberg; Bauabschnitt 2 Bergstraße	Leistungsphase 6	2024	2027

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Planungsphase nach HOAI	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
L3418	Radwegeverbindung zwischen B 458 und L 3079 Gemeinde Petersberg; Bauabschnitt 3 Rabanus-Maurus-Straße	Leistungsphase 5	2024	2029
L3438	Radweg Diemelstadt/Orpethal – Diemelstadt/Wrexen	Leistungsphase 3	2027	2028
L3451	Radweg zwischen Wetzlar/Dutenhofen und Gießen/Allendorf einschließlich Knotenpunkt L 3451 / K 21	Leistungsphase 3	2028	2030
L3451	Radweg zwischen Gießen/Allendorf und Gießen/Kleinlinden; einschließlich Knotenpunkt L 3451 / L 3359 (Abzweig Heuchelheim)	Leistungsphase 3	2027	2029
L3471	Radweg zwischen den Ortslagen Mengshausen und Niederaula	Leistungsphase 1/2	Nach 2030	Nach 2030
L3473	Radweg Baunatal (Abzweig Ulmenstraße) - Baunatal/Kirchbauna	Leistungsphase 4	2026	2026
L3481	Ausbau und Neubau des Radweges zwischen Lich und Ober-Bessingen	Leistungsphase 3	2027	2031

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Planungsphase nach HOAI	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
L3482	Radweg zwischen Bischofsheim und Groß-Gerau (K 159 - Nauheim)	Leistungsphase 4	2027	2032
L3482	Radweg zwischen Bischofsheim und Groß-Gerau (Anschlussstelle Bischofsheim - L 3012 - K 159)	Leistungsphase 3	2031	2032
L3482	Radweg zwischen Bischofsheim (Knotenpunkt Am Schindberg) und Bischofsheim	Leistungsphase 3	2029	2031
L3482	Rad- und Gehweg zwischen Ginsheim/Gustavsburg und Bischofsheim	Leistungsphase 3	2031	Nach 2031

In Planung befindliche Radwegeprojekte des Baulastträgers Bund

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Projektphase	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
B 3	Radweg zwischen Anschlussstelle Darmstadt-Eberstadt und Eberstadt	Leistungsphase 1/2	2031	Nach 2031
B 3	Radwegeschnellverbindung / Direktverbindung zwischen	Leistungsphase 1/2	2032	Nach 2032

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Projektphase	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
	Darmstadt/Eberstadt und Bickenbach			
B 3	Radweg zwischen Rauschenberg/Albshausen und Rauschenberg/Josbach	Leistungsphase 3	2029	2032
B 3	Radweg zwischen Abzweig B 426 (Darmstadt-Eberstadt) und Darmstadt	Leistungsphase 3	2031	2034
B 3	Radweg bei Butzbach/Pohl-Göns	Leistungsphase 6	2025	2026
B 8	Radweg zwischen Limburg und Elz (Dieselstraße - Koblenzer Straße)	Leistungsphase 4	2026	2027
B 8	Radweg zwischen Frankfurt (Kreisgrenze Main-Kinzig-Kreis) und Maintal/Bischofsheim (Am Kreuzstein)	Leistungsphase 1/2	2026	2027
B 26	Radweg zwischen Müns-ter/Altheim und Babenhausen	Leistungsphase 4	2029	2030
B 27	Radweg zwischen Bebra/Asmushausen und Sontra/Berneburg	Leistungsphase 1/2	2028	2030
B 27	Radweg zwischen Abzweig K47 und der Ortslage Haunetal/ Neukirchen	Leistungsphase 1/2	2034	Nach 2034
B 27 B 279	Radweg zwischen Eichenzell/Rothemann und Ebersburg/Thalau 1. Bauabschnitt zwischen Eichenzell/Rothemann und Eichenzell/Döllbach	Leistungsphase 1/2	2029	2031

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Projektphase	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
B 38	Radweg zwischen Mörlenbach und Bahnhof Zotzenbach	Leistungsphase 3	2028	2029
B 38	Querungshilfe in Rimbach	Leistungsphase 5	2026	2027
B 38 B 47	Radweg zwischen Fürth/Krumbach und Reichelsheim	Leistungsphase 3	2028	2028
B 40	Radweg zwischen Flörsheim/Weilbach und Hofheim/Marxheim	Leistungsphase 4	2028	2029
B 42	Anschluss Rheinradweg B 42 an die Ortsdurchfahrt Rüdesheim	Leistungsphase 7	2025	2026
B 42 L 3113	Ausbau eines Radweges im Bereich Knotenpunkt B 42 / L 3113 bei Weiterstadt	Leistungsphase 4	2028	2029
B 43	Radwegeschnellverbindung / Direktverbindung im Bereich der OD Ginsheim-Gustavsburg	Leistungsphase 1/2	2033	Nach 2033
B 44	Radweg zwischen Frankfurter Str. und Wageninger Str. im Zuge der Frankfurter Landstraße bei Mörfelden	Leistungsphase 5	2026	2026
B 44	Ausbau eines Radweges im Bereich des Knotenpunkts B 426 / L 3112 (Pfungstädter Straße) bei Gernsheim	Leistungsphase 5	2026	2027
B 44	Ausbau eines Radweges bei Groß-Gerau/Berkach	Leistungsphase 3	2027	2028
B 44	Radwegeschnellverbindung / Direktverbindung zwischen	Leistungsphase 1/2	2032	Nach 2032

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Projektphase	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
	Groß-Gerau und Mörfelden-Walldorf/Mörfelden			
B 44	Radweg zwischen Walldorf und Abzweig L 3117 (Neu-Isenburg)	Leistungsphase 3	2031	2031
B 44 B 42	Lückenschluss Radweg bei Büttelborn im Bereich der Anschlussstelle A 67	Leistungsphase 3	2031	2031
B 45	Radweg zwischen Höchst im Odenwald und Groß-Umstadt/Wiebelsbach	Leistungsphase 1/2	2029	Nach 2029
B 47	Radweg-Lückenschluss am KP Crumbacher Straße (nördliche Zufahrt nach Reichelsheim-Beerfurth), Herstellung eines Mehrzweckstreifens	Leistungsphase 4	2026	2027
B 49	Radweg zwischen Gießen und Buseck/Oppenheim	Leistungsphase 3	2028	2031
B 49	Radweg zwischen Grünberg und Mücke/Flensungen	Leistungsphase 3	2029	2032
B 49	Radweg in der Ortsdurchfahrt Grünberg	Leistungsphase 3	Nach 2030	Nach 2030
B 62	Radweg zwischen Abzweig L 3092 (Caldern) und Lahntal/Sterzhausen	Leistungsphase 3	2027	2028
B 62	Ausbau eines Radweges zwischen Lahntal/Göttingen und Cölbe	Leistungsphase 4	2026	2027
B 62	Radweg zwischen Alsfeld/Leusel und Alsfeld/Angenrod	Leistungsphase 3	2030	2031

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Projektphase	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
B 251	Radweg Habichtswald/Ehlen - Zierenberg/Oelshausen	Leistungsphase 1/2	Nach 2030	Nach 2030
B 251	Radweg zwischen Habichtswald/Dörnberg und Kassel/Harleshausen	Leistungsphase 1/2	Nach 2030	Nach 2030
B 252	Radweg Lahntal/Göttingen-Frankenberg (MBS), Korridor-betrachtung	Leistungsphase 1/2	Nach 2030	Nach 2030
B 254 K 112	Umbau Knotenpunkt B 254 / K 112 bei Großenlüder/Müs	Leistungsphase 4	2026	2027
B 260	Radweg Heidenrod/Kemel - Bad Schwalbach Abzweig K667 (Emser Straße)	Leistungsphase 1/2	2028	Nach 2030
B 275	Radweg zwischen Friedberg/Ossenheim und Florstadt/Nieder-Florstadt	Leistungsphase 1/2	2032	Nach 2032
B 276	Radweg Schotten - Schotten/Betzenrod (Einmündung Wirtschaftsweg zwischen K 134 und K 222)	Leistungsphase 1/2	2031	Nach 2031
B 277	Radweg zwischen K 64 und Hauptstraße bei Ehringshausen/Dillheim	Leistungsphase 1/2	2028	2029
B 279	Radweg zwischen Eichenzell/Rothemann und Ebersburg/Thalau 2. Bauabschnitt zwischen Eichenzell/Döllbach und Ebersburg/Thalau	Leistungsphase 3	2027	2028

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Projektphase	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
B 38	Querungshilfe für Geh- und Radweg in Reichelsheim/Obergersprenz	Leistungsphase 5	2026	2027
B 426	Radweg auf der freien Strecke zwischen Reinheim und Otzberg/Lengfeld, Otzberg/Lengfeld und Otzberg/Zipfen sowie zwischen Otzberg/Zipfen und Abzweig B 45 (Groß Umstadt/Wiebelsbach)	Leistungsphase 3	2030	Nach 2030
B 426	Radweg zwischen Abzweig L 3100 (bei Malchen) und Abzweig L 3098 (Mühltal/NiederBeerbach)	Leistungsphase 1/2	2031	2032
B 426	Radweg zwischen Ober-Ramstadt/Hahn und Reinheim	Leistungsphase 3	2030	Nach 2030
B 43	Radwegeschnellverbindung / Direktverbindung Raunheim - Kelsterbach im Bereich der Anschlußstelle Raunheim	Leistungsphase 1/2	Nach 2030	Nach 2030
B 43	Radwegeschnellverbindung / Direktverbindung zwischen in der OD Mühlheim a.M.	Leistungsphase 1/2	2031	Nach 2031
B 43	Radwegeschnellverbindung / Direktverbindung zwischen Mühlheim/Dietesheim und Hannau/Steinheim	Leistungsphase 1/2	2032	Nach 2031
B 449	Radweg zwischen Mühltal/Trautheim und Abzweig B 426	Leistungsphase 1/2	2032	2033

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Projektphase	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
B 449	Radweg zwischen Darmstadt und Mühlthal/Trautheim, einschließlich Querhilfe R 8	Leistungsphase 3	2029	2029
B 45	Radweg Oberzent/Gammelsbach - Beerfelden (Abzweig Eberbacher Weg)	Leistungsphase 1/2	Nach 2030	Nach 2030
B 45	Radweg zwischen Einmündung Daimlerstraße und Tannmühlkreisel bei Obertshausen (Bundesabschnitt)	Leistungsphase 4	2026	2027
B 451	Radweg zwischen Großalmerode und Helsa	Leistungsphase 1/2	Nach 2030	Nach 2030
B 452	Radweg zwischen Wehretal/Reichensachsen und Eschwege/Heuberg	Leistungsphase 3	2027	2028
B 453	Radweg zwischen Dautphetal/Mornshausen und Dautphetal/Amelose	Leistungsphase 3	2027	2029
B 455	4-streifiger Ausbau der B 455 zwischen Anschlussstelle Friedberg und Rosbach/Nieder-Rosbach, einschließlich Radweg	Leistungsphase 3	2029	Nach 2029
B 455	Radweg zwischen Eppstein und Eppstein/Bremthal	Leistungsphase 1/2	Nach 2030	Nach 2030
B 455	Radwegquerung zwischen Eppstein und Kelkheim/Fischbach	Leistungsphase 5	2025	2026
B 455	Radweg zwischen Friedberg und Friedberg/Dorheim	Leistungsphase 4	2028	2029

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Projektphase	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
B 455	Radweg zwischen Wölfersheim und Wölfersheim/Berstadt	Leistungsphase 3	2031	Nach 2031
B 455 B 275	Radweg zwischen Rosbach/Ober-Rosbach und Friedberg	Leistungsphase 1/2	2032	Nach 2032
B 456	Radweg zwischen Bad Homburg/Dornholzhausen (Saalburg) und Abzweig L 3041 (Oberhain)	Leistungsphase 3	2027	2028
B 457	Radweg zwischen Hungen und Hof Graß	Leistungsphase 3	2029	2030
B 458	Querungshilfe im Bereich Poppenhausen/Grabenhöfchen	Leistungsphase 5	2026	2028
B 458	Radweg zwischen Fulda/Petersberg und Dipperz 3. Bauabschnitt (im Bereich Laneshof)	Leistungsphase 4	2029	2030
B 458	Radweg zwischen Hilders/Dietges und Poppenhausen/Grabenhöfchen	Leistungsphase 3	2027	2028
B 459	Radweg zwischen Dietzenbach und Neu-Isenburg/Gravenbruch	Leistungsphase 3	2028	Nach 2028
B 460	Radweg zwischen Heppenheim/Kirschhausen und Wald Erlenbach	Leistungsphase 3	2027	2029
B 485	Radweg zwischen Bad Zwesten und Bad Wildungen/Braunau	Leistungsphase 1/2	Nach 2030	Nach 2030

Straße	Projektbezeichnung	aktuelle Projektphase	vsl. Abschluss der Planung (Leistungsphase 5)	vsl. Fertigstellung
B 486	Radweg zwischen Mörfelden-Walldorf/Mörfelden und Anschlussstelle A 5, 1. BA	Leistungsphase 3	2030	2031
B 486	Radweg zwischen Langen (Abzweig K 172 / Koberstädter Straße) und Dreieich/Offenthal (Abzweig L 3317 / Philippseicher Straße)	Leistungsphase 1/2	2029	2031
B 487	Radweg zwischen Spangenberg/Schnellrode und Hessisch Lichtenau/Retterode	Leistungsphase 1/2	2028	Nach 2028
B 519 L3012	Radweg zwischen Trebur und Rüsselsheim (Abschnitt A 60 - OD Rüsselsheim)	Leistungsphase 1/2	Nach 2030	Nach 2030
B 521	Radweg zwischen Frankfurt/Bergen-Enkheim und Bad Vilbel	Leistungsphase 3	2029	Nach 2029
B 8	Bau einer Lärmschutzwand bei Königstein/Johanniswald, einschließlich Radwegequerung	Leistungsphase 4	2026	2027

In Bau befindliche Radwegeprojekte des Baulastträgers Land

Straße	Projektbezeichnung	vsl. Fertigstellung
L3006	Radweg in der Ortsdurchfahrt Hattersheim/Okriftel (Rheinstr.)	II. Quartal 2026
L3009	Radweg zwischen Schöneck/Kilianstädten und Nidderau/Windecken	II. Quartal 2026
L3026	Ausbau RW Idstein - Idstein/Wörsdorf	2027

L3040	Radwegesanieerung zwischen Königstädten und Rüsselsheim	I. Quartal 2026
L3096	OD Riedstadt / Leeheim Radweg	IV. Quartal 2026
L3117	Radweg zwischen Neu-Isenburg und L 3001 "Wildhof"; 1. BA (Gravenbruch - Heusenstamm)	II. Quartal 2026
L3149	Radweg zwischen Neuental/Bischofen und Neuental/Zimmersrode	IV. Quartal 2026
L3193	Radweg zwischen L 3445 (Langenselbold) und Ronneburg/Hüttengesäß	IV. Quartal 2026
L3207	Radweg im Kreuzungsbereich der L 3207/L3430 Kalbach/Uttrichshausen	III. Quartal 2026
L3292	Radwegsanierung Schlüchtern - AS A 66 Schlüchtern Nord	II. Quartal 2026
L3418	Radwegeverbindung zwischen B 458 und L 3079 Gemeinde Petersberg; BA 1.2 Eichzägel (Los -02)	II. Quartal 2026

In Bau befindliche Radwegeprojekte des Baulastträgers Bund

Straße	Projektbezeichnung	vsl. Fertigstellung
B 3 B 460	Sanierung Radweg Heppenheim - Bensheim	II. Quartal 2026
B 62	OD Alsfeld/ Angenrod Los Strecke einschl. Radweg	IV. Quartal 2026
B 275	Radweg zwischen Ranstadt und Ortenberg/Selters	2027